



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: E22B22000260002

Informazioni generali

Titolo Progetto:

REALIZZAZIONE
SCARICATORE DEL TORRENTE
REALE AL FIUME CHIESE IN
LOCALITA' CROCETTE DEL
COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore:

Altre opere pubbliche

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

-

Generatore entrate: -

Tipo intesa:

-

Legge obiettivo:

-



Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	BRESCIA	BEDIZZOLE	

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Latitudine	Longitudine
10.410865545272829	45.50355501617129

Soggetti correlati ai progetti

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale
---------------	-------	-----------------------



IDRACON STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA	Realizzatore del progetto	ING. MAURO FABERI (PROGETTISTA)
Consorzio di Bonifica Chiese	Attuatore del progetto	LUIGI LECCHI
Consorzio di Bonifica Chiese	Destinatario del finanziamento del progetto	LUIGI LECCHI
Consorzio di Bonifica Chiese	Programmatore del progetto	GEOM. EMANUELE BIGNOTTI (RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie
Regione	€ 1.050.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N
Totale:	1.050.000,00			

Impegni

Data	Tipo	Note	Importo
19/09/2022	IMPEGNO	DGR REGIONE LOMBARDIA XI/6984	€ 1.050.000,00



Totale: € 1.050.000,00

Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note
06/12/2022	PAGAMENTO	€ 14.992,14	Saldo	MANDATO N. 1375 - IDRACON FATTURA N. 96
01/03/2024	PAGAMENTO	€ 1.040,00	Saldo	MANDATO N. 199 - DOTT. VENTURINI IVANA FATTURA N. 11
07/11/2022	PAGAMENTO	€ 500,00	Saldo	MANDATO N. 1255 - REGIONE LOMBARDIA oneri istruttori
17/12/2024	PAGAMENTO	€ 1.966,94	Anticipo	FRANCESCHINI FELICE ACCORDO BONARIO ACCONTO 80% - MANDATO DI PAGAMENTO 1628



17/12/2024	PAGAMENTO	€ 1.596,67	Anticipo	ECO.PA SRL ACCORDO BONARIO ACCONTO 80% - MANDATO DI PAGAMENTO 1626
17/12/2024	PAGAMENTO	€ 1.966,94	Anticipo	FRANCESCHINI ANDREA ACCORDO BONARIO ACCONTO 80% - MANDATO DI PAGAMENTO 1629
17/12/2024	PAGAMENTO	€ 379,10	Anticipo	FILIPPINI ELIDIO ACCORDO BONARIO ACCONTO 80% - MANDATO DI PAGAMENTO 1630
17/12/2024	PAGAMENTO	€ 5.500,10	Anticipo	AMBROGIO STEFANO ACCORDO BONARIO ACCONTO 80% - MANDATO DI PAGAMENTO 1631



17/12/2024	PAGAMENTO	€ 114,34	Anticipo	CASELLA MARIANO ACCORDO BONARIO ACCONTO 80% - MANDATO DI PAGAMENTO 1632
06/05/2025	PAGAMENTO	€ 2.569,11	Anticipo	Fondo Incentivo Funzioni Tecniche (Anticipo 50%) - Mandato di pagamento n. 793
25/02/2025	PAGAMENTO	€ 474,60	Anticipo	Anticipo 80% OCCUPAZIONE MELONI GUIDO SRL - MANDATO N. 319/2025
25/02/2025	PAGAMENTO	€ 412,50	Anticipo	Anticipo 80% OCCUPAZIONE OTTOLINI MARIO - MANDATO N. 322/2025
14/03/2025	PAGAMENTO	€ 11.244,11	Saldo	IDRACON FATTURA N. 10/2025 DEL 12/03/2025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA - MANDATO 456/2025



20/03/2025	PAGAMENTO	€ 410,00	Saldo	ANAC CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE - MANDATO 485/2025
16/04/2025	PAGAMENTO	€ 8.183,76	Anticipo	Habitat 2.0 Studio Tecnico Associato FT 47/2025 ANTICIPO SERVIZIO MONITORAGGIO (MANDATO 689/2025)
Totale:		51.350,31		

Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 729.621,11
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.592,42
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 178.093,33
Prevista	b.6 - per accantonamento di cui all'articolo 113, commi 3 e 4, del codice	€ 16.177,32



Prevista	b.7 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis	€ 46.624,27
Prevista	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 36.721,91
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 14.884,27
Prevista	b.5 - per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 12.285,37
Prevista	b.11 - per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato	€ 1.000,00

Economie

Piano dei Costi

Anno riferimento	Importo realizzato	Importo da realizzare
2022	€ 15.492,14	
2025	€ 23.294,08	€ 998.649,69
2024	€ 12.564,09	
Totale:	51.350,31	998.649,69



Ribassi d'asta

CIG	Percentuale ribasso	Importo ribasso
B53D32BC09	12.63%	€ 86604.77
	Totale:	86.604,77

Indicatori Core

Indicatore Core	Valore Programmato	Valore programmato aggiornato	Valore all'atto dell'impegno	Valore realizzato a conclusione	Valore della linea di riferimento
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	0,30				

Indicatori Istanza

Indicatore Istanza	Valore Programmato	Valore programmato aggiornato	Valore all'atto dell'impegno	Valore realizzato a conclusione	Valore della linea di riferimento
--------------------	--------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------



Lunghezza di km 0,30
dell'intervento

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta
B53D32BC09	Procedura Negoziata senza Bando	REALIZZAZIONE SCARICATORE DEL TORRENTE REALE AL FIUME CHIESE IN LOCALITu00C0 CROCETTE DEL COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)	€ 699.466,85
B601225C8C	Affidamento diretto	MONITORAGGIO AMBIENTALE PROGETTO SCARICATORE CROCETTE	€ 32.250,00
Z6838DB27F	Affidamento diretto	PROGETTAZIONE DEFINITIVA SCOLMATORE TORRENTE REALE IN COMUNE DI BEDIZZOLE	€ 11.816,00
B45920088A	Affidamento diretto	CONTROLLO ARCHEOLOGICO PROGETTO SCARICATORE CROCETTE	€ 3.700,00



B50C08C822	Procedura Negoziata senza Bando	REALIZZAZIONE SCARICATORE DEL TORRENTE REALE AL FIUME CHIESE IN LOCALITà00C0 CROCETTE DEL COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)	€ 699.466,85
B64C231BE9	Affidamento diretto	PROGETTAZIONE ESECUTIVA SCOLMATORE TORRENTE REALE LOC. CROCETTE A BEDIZZOLE	€ 8.862,00
A0514A21C2	Affidamento diretto	VERIFICA PRELIMINARE RISCHIO ARCHEOLOGICO PROG. SCARICATORE DEL TORRENTE REALE AL FIUME CHIESE IN LOC. CROCETTE DI BEDIZZOLE	€ 1.000,00

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente
------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------	--	----------------	--------------------------------



A0514A21C2	Stipula contratto	04/12/2023	04/12/2023	1.040,00	Consorzio di bonifica Chiese - Dott.ssa Ivana Venturini
B53D32BC09	Stipula Contratto	10/04/2025	31/03/2025	612.862,08	Consorzio di bonifica Chiese - SUARDI S.P.A.
B601225C8C	Stipula contratto	11/03/2025	11/03/2025	32.500,00	Consorzio Chiese - HABITAT 2.0 Studio Tecnico. Associato
B53D32BC09	Aggiudicazione Definitiva		06/02/2025	612.862,08	
B53D32BC09	Acquisizione Offerte		17/01/2025	699.466,85	
B45920088A	Stipula contratto	18/10/2024	18/10/2024	3.848,00	Consorzio di bonifica Chiese - Dott.ssa Ivana Venturini

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
Progettazione Definitiva	17/01/2022		31/03/2022			



Revoche/Rinunce

Sospensioni

Stato Avanzamento Lavori
