

VERBALE N°13/26
della riunione del Consiglio di Amministrazione del 17/09/2026

L'anno duemilaventisei, nel giorno di giovedì 17 (diciassette) del mese di settembre alle ore 17.30 presso la sede del Consorzio in Calcinato (BS), Via Vittorio Emanuele II n°76, si è riunito in seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Chiese, Comprensorio N°7, convocato con lettera del 10/09/2026 Prot. N. 2733/26/C.B. per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Informazioni del Presidente.
3. Ratifica delibera del Presidente: Progetto “Realizzazione scaricatore del torrente Reale al fiume Chiese in località Crocette del Comune di Bedizzole (BS)” – Approvazione Perizia di variante.
4. Progetto “Realizzazione scaricatore del torrente Reale al fiume Chiese in località Crocette del Comune di Bedizzole (BS)” – Approvazione quarto ed ultimo stato di avanzamento lavori, Stato finale e certificato di pagamento.
5. Progetto “Interventi di bacinizzazione e riqualificazione idraulica del canale adduttore Naviglio Grande Bresciano –automazione delle derivazioni” – Approvazione Quadro economico di spesa a consuntivo.
6. Progetto di bacinizzazione e riqualificazione idraulica dei canali adduttori principali Roggia Lonata promiscua e Roggia Lonata nei comuni di Bedizzole e Lonato del Garda (BS) – Approvazione Collaudo tecnico amministrativo e Quadro economico a consuntivo.
7. Manutenzione straordinaria canale Roggia Lonata in località Salera del Comune di Lonato del Garda (BS) - Lotto 2 - Approvazione secondo stato avanzamento lavori e certificato di pagamento.
8. Regimazione idraulica dell’abitato di Sant’Eufemia mediante riqualificazione del canale scolmatore Naviglio Cerca del Naviglio Grande Bresciano a monte dell’imbocco del Fognolo (BS) – Approvazione stato finale dei lavori e certificato di pagamento.
9. Aggiornamento convenzione con Comune di Calcinato per disciplinare il cofinanziamento delle opere di riassetto idraulico della frazione Prati ultimate.
10. Informazioni relative al personale e provvedimenti conseguenti.
11. Approvazione variazioni e storni al Bilancio preventivo 2026.
12. Approvazione rendiconti spese e forniture in economia.
13. Liquidazione fondo economato.
14. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri:

1) LECCHI Luigi	Presidente
2) GALLINA Angelo	Vicepresidente
3) ANTONIOLI Umberto	Consigliere
4) AURORA Aldo	“
5) CHIARINI Alberto	“
6) CORINI Angelo	“
7) EDALINI Daniela	“
8) GALLINA Dante	“
9) GIACOMELLI Oscar	“
10) LESIOLI Michel	“
11) ROSSI Gianfranco	“
12) STANGA Massimo	“

Sono presenti n. 12 Consiglieri.

Assenti Giustificati:

1. ANTONIOLI Paolo,
2. BANDERA Battista

3. NODARI Giuseppe
e il Revisore dei Conti Dott. Brianza Alessandro

Sono presenti:

- ✓ Il Direttore del Consorzio Proserpi Francesco
- ✓ il Dott. Bettati Corrado in qualità di verbalizzante della riunione.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Direttore Proserpi Francesco.

Con l'assistenza del Segretario, constatata la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri e quindi la validità della seduta a sensi dell'art. 23 dello Statuto Consorziale, essendo andata deserta la prima convocazione per mancanza del numero legale come da verbale in data odierna, il Presidente della riunione alle ore 17.45 la dichiara aperta e pone in discussione gli oggetti all'ordine del giorno.

OGGETTO N. 6 - PROGETTO DI BACINIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DEI CANALI ADDUTTORI PRINCIPALI ROGGIA LONATA PROMISCUA E ROGGIA LONATA NEI COMUNI DI BEDIZZOLE E LONATO DEL GARDA (BS) – APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO.

Il Presidente informa che:

- con delibera n. 8/21 dell'11 ottobre 2021 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio approvava nella sola linea tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*, in quanto sprovvisto, allo stato, di copertura economica e candidato a finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, il progetto esecutivo a titolo *"Progetto di bacinizzazione e riqualificazione idraulica dei canali adduttori principali Roggia Lonata Promiscua e Roggia Lonata nei Comuni di Bedizzole e Lonato del Garda in Provincia di Brescia"*, redatto dall'ufficio tecnico consortile con l'esternalizzazione di alcuni incarichi per le competenze professionali specifiche non presenti in organico, nel mese di settembre 2021, dell'importo complessivo di € 23.750.000,00;
- con decreto ministeriale n. 517, del 16 dicembre 2021, registrato alla Corte dei conti in data 30 dicembre 2021, al n. 3227, è stato disposto, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Misura M2C2 - I4.1 *"Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico"* - il finanziamento dell'intervento in oggetto;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 8/22 del 27/06/2022 veniva approvato il progetto esecutivo Rev. 1 del maggio 2022, del suddetto intervento dell'importo complessivo pari a € 26.500.000,00 (euro ventiseimilionicinquecentomila/00), col nuovo importo lavori aggiornato al nuovo Prezzario OO.PP. 2022 di Regione Lombardia alla luce dei rincari delle materie prime;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/23 del 16/03/2023 veniva approvato il progetto esecutivo REV. 2 del gennaio 2023, redatto dall'Ufficio Tecnico consortile dell'importo complessivo pari a € 26.500.000,00 (euro ventiseimilionicinquecentomila/00) nuovamente aggiornato sulla scorta dell'uscita del nuovo Prezzario OO.PP. gennaio 2023 di Regione Lombardia e dell'aggiornamento di alcuni preventivi di spesa di materiali i cui prezzi non sono annoverati dal prezzario, con l'importo di lavori a base d'asta pari a € 18.322.932,37 oltre a € 414.933,61 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per l'importo complessivo di € 18.737.865,98 oltre IVA di legge;
- con il medesimo atto deliberativo (Determina a contrarre) veniva dato incarico al RUP e Direttore del Consorzio di Bonifica Chiese, Geom. Emanuele Bignotti, di dare avvio alla procedura di appalto dei lavori, secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e dalle regole vigenti in materia di utilizzo e contabilizzazione delle risorse per l'attuazione degli investimenti del PNRR, mediante ricorso alla procedura aperta col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'appalto è stato avviato con procedura aperta in data 13 aprile 2023 mediante la piattaforma telematica messa a disposizione dal Consorzio di Bonifica Marche a seguito di convenzione stipulata tra i due Enti per la assistenza e supporto all'espletamento della gara di appalto;
- con delibera del Presidente n. 3/23 dell'11 settembre 2023, ratificata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/23 dell'11/10/2023 veniva deliberato di:
 - ✓ di affidare i lavori di realizzazione relativi alle suddette opere all'Operatore Economico **T.M.G. S.p.A.** (già T.M.G. Scavi S.r.l.) con sede a Berbenno di Valtellina (SO), via Ranèe, 83/141, per l'importo, al netto del ribasso del 11,577%, di € 16.616.620,10, più IVA di legge, comprensivo di € 414.933,61 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un **totale di € 20.272.276,52**;
 - ✓ di considerare efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 la suddetta aggiudicazione essendo state eseguite con esito positivo tutte le verifiche dei prescritti requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara;
- il contratto d'appalto con l'operatore economico aggiudicatario T.M.G. S.p.A. con sede a

Berbenno di Valtellina (SO) veniva sottoscritto in data 24/11/2023, repertoriato al n. rep. 64 e successivamente registrato a Montichiari (BS) il 11/12/2023 al n. 1438 – S3, e in data 30/11/2023 i lavori venivano consegnati e iniziati come certificato dal direttore dei lavori Ing. Luca Mondinelli con apposito verbale sottoscritto dall'operatore economico aggiudicatario e vistato dal Responsabile del Procedimento;

- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/24 del 07/05/2024 veniva approvato il primo stato d'avanzamento redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Mondinelli Luca in data 06/05/2024 dei lavori a tutto il 03/05/2024 relativi all'intervento in oggetto dell'importo di € 3.371.132,91 + Iva e il relativo certificato di pagamento redatto dal RUP in data 07/05/2024 dell'importo di € 3.084.586,62 più IVA di legge, da erogare alla società T.M.G. S.p.A. con sede a Berbenno di Valtellina (SO);
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/25 del 06/02/2025 veniva approvato il secondo stato d'avanzamento redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Maggi Marco, subentrato all'Ing. Mondinelli per indisponibilità di quest'ultimo, in data 24/01/2025 dei lavori a tutto il 31/12/2024 relativi all'intervento in oggetto dell'importo di € 7.604.097,52 + Iva e il relativo certificato di pagamento redatto dal RUP in data 31/01/2025 dell'importo di € 3.530.978,22 più IVA di legge, da erogare alla ditta aggiudicataria;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/25 del 29/05/2025 veniva approvato il terzo stato d'avanzamento redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Maggi Marco, in data 23/05/2025 dei lavori a tutto il 30/04/2025 relativi all'intervento in oggetto dell'importo di € 11.991.952,27 + Iva e il relativo certificato di pagamento redatto dal RUP in data 23/05/2025 dell'importo di € 3.817.433,64 più IVA di legge, da erogare alla ditta aggiudicataria;
- nella medesima delibera veniva nominato quale Responsabile del Procedimento nell'ambito del progetto il per. agr. Francesco Proserpi in sostituzione del Direttore Geom. Bignotti Emanuele ormai prossimo alla quiescenza per raggiungimento dell'anzianità di servizio;
- previa verifica dei presupposti di legge, con delibera n. 10/25 del 24/11/2025 del Consiglio di Amministrazione veniva approvato il riconoscimento dei maggiori costi derivanti dall'adeguamento prezzi a favore dell'Operatore Economico T.M.G. S.p.A., ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e successive modifiche e proroghe normative per le lavorazioni effettuate dal 01/01/2023 al 30/04/2025 relativamente ai lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 748.183,03 oltre iva di legge di cui € 552.057,99 per le lavorazioni eseguite dal 01/01/2024 al 31/12/2024 (SAL n. 1 e n. 2) e € 196.125,04 per le lavorazioni eseguite dal 01/01/2025 al 30/04/2025 (SAL n. 3);
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/26 del 05/02/2026 veniva approvato il quarto stato d'avanzamento redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Maggi Marco in data 29/01/2026 dei lavori a tutto il 30/12/2025 relativi all'intervento in oggetto dell'importo di € 14.954.028,88 + Iva e il relativo certificato di pagamento redatto dal RUP in data 04/02/2026 dell'importo di € 2.577.006,65 più IVA di legge, da erogare alla ditta aggiudicataria;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/26 del 25/03/2026 veniva riconosciuto l'adeguamento prezzi anche per le lavorazioni contabilizzate nel suddetto quarto SAL, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, come prorogato dall'art. 1, comma 532 della Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) per i lavori eseguiti fino al 31/12/2025 con l'emissione del certificato di pagamento straordinario n. 4 bis redatto dal RUP in data 18/03/2026 dell'importo complessivo di € 179.737,27 più IVA di legge;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/26 del 16/07/2026 venivano approvati:
 - ✓ il quinto e ultimo stato d'avanzamento redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Maggi Marco in data 21/05/2026 dei lavori a tutto il 31/03/2026 relativi all'intervento in oggetto dell'importo di € 16.616.620,07 + Iva;
 - ✓ lo stato finale dei lavori dell'importo di € 16.616.620,07 oltre Iva redatto dal Direttore dei Lavori in data 21/05/2026;
 - ✓ il quinto certificato di pagamento redatto dal RUP in data 22/05/2026 dell'importo di € 1.529.537,42 più IVA di legge, da erogare alla società T.M.G. S.p.A. con sede a Berbenno di Valtellina (SO), subordinatamente all'emissione del certificato di collaudo tecnico-

amministrativo con esito positivo e previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria a copertura della rata di saldo;

- ✓ il riconoscimento dei maggiori costi derivanti dall'adeguamento prezzi a favore dell'Operatore Economico T.M.G. S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 490 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 per le lavorazioni effettuate dall' 01/01/2026 al 31/03/2026 (SAL n. 5 – Stato Finale) con l'emissione del certificato di pagamento straordinario n. 5 bis redatto dal RUP in data 22/06/2026 dell'importo complessivo di € 186.812,38 più IVA di legge;
- ✓ la Relazione del Direttore lavori sul conto finale redatta in data 29/06/2026 in seguito all'adeguamento prezzi sull'ultimo SAL - Stato finale.
- Preso atto che con deliberazione n. 4 del 3 giugno 2024 del Consiglio di Amministrazione è stato nominato il Geom. Francesco Andreano quale Collaudatore Tecnico Amministrativo dell'intervento in oggetto;
- Visto il **Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo** emesso in data 29 luglio 2026 dal Collaudatore Geom. Francesco Andreano e sottoscritto digitalmente dal Direttore dei Lavori Geom. Marco Maggi, dal RUP Per. Agr. Francesco Proserpi e dal Legale Rappresentante dell'impresa T.M.G. S.p.A. Geom. Guglielmo Trivella;
- Preso atto che il Collaudatore, al termine delle visite svolte in corso d'opera e della visita finale del 25/05/2026, ha attestato:
 - ✓ la regolare esecuzione delle opere a regola d'arte e in conformità al progetto approvato;
 - ✓ il rispetto dei tempi utili contrattuali, con ultimazione dei lavori avvenuta in data 31 marzo 2026 a seguito di proroghe legittimamente concesse;
 - ✓ l'esito positivo delle prove funzionali e dei riscontri tecnico-contabili effettuati sulle strutture e sulle apparecchiature di automazione;
 - ✓ il completo rispetto delle prescrizioni ambientali in materia di **DNSH** (Do No Significant Harm), come da relazione consortile del 25 giugno 2026;
 - ✓ l'avvenuta emissione dei certificati di collaudo statico delle opere rilasciati dall'Ing. Mauro Faberi di Vobarno (BS);
- Visto che il medesimo Certificato di Collaudo **ammette le opere a collaudo con esito positivo**, liquidando il credito netto a saldo dell'Impresa in € 1.529.537,42 oltre IVA di legge,
- Visto il **Quadro Economico a Consuntivo** dell'intervento redatto in data 15/09/2026 dal Responsabile del Procedimento, dal quale emerge un costo complessivo finale dell'opera pari a € **22.548.231,29**, sviluppato come segue;

QUADRO ECONOMICO DI SPESA A CONSUNTIVO		
A)	SOMME PER LAVORI	
A.1)	Lavori a corpo e misura	17.316.419,14 €
A.2)	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	414.933,61 €
	TOTALE LAVORI	17.731.352,75 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.2)	Rilievi, accertamenti e indagini	10.830,00 €
B.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	26.748,42 €
B.5)	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	94.717,60 €
B.7)	Spese di cui polizze per professionisti interni e assicurazione dei dipendenti, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo alla progettazione, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	451.202,94 €

B.8)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	175.312,02 €
B.9)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	10.200,00 €
B.10)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	1.167,00 €
B.11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	51.733,58 €
B.12)	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	3.994.966,98 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	4.816.878,54 €
	Totale A+B	22.548.231,29 €

- Accertato che l'importo consuntivo risulta contenuto entro i limiti del finanziamento PNRR complessivamente concesso e risponde alla definitiva rendicontazione contabile ed amministrativa delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera;

Il Consiglio di amministrazione, udita la relazione del Presidente e visto e considerato quanto sopra esposto, all'unanimità

d e l i b e r a

- di ritenere le premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo del progetto denominato "*Interventi di bacinizzazione e riqualificazione idraulica di canali adduttori principali Roggia Lonata Promiscua e Roggia Lonata nei comuni di Bedizzole e Lonato del Garda (BS)*" emesso dal Collaudatore Geom. Francesco Andreano e sottoscritto in data 29/07/2026;
- di approvare il Quadro Economico a Consuntivo dell'intervento in oggetto redatto dal RUP in data 15/09/2026, dell'importo complessivo di € **22.548.231,29**, come dettagliatamente esposto in premessa;
- di dare mandato al RUP e agli Uffici Amministrativi e Tecnici del Consorzio per procedere a tutte le incombenze di ordine amministrativo, burocratico e contabile inerenti e conseguenti;
- di procedere a rendere esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell'art.28, 2° comma dello Statuto consorziale.

Firmato

***IL PRESIDENTE
(Luigi Lecchi)***

Firmato

***IL SEGRETARIO
(Francesco Proserpi)***

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo informatico del Consorzio, a sensi dell'art. 28 dello Statuto Consorziale, per otto giorni consecutivi a partire dal giorno 25 settembre 2026 a norma dell'art.28 dello Statuto Consorziale e dell'art.92 comma 8 della L.R. n.31 05/12/2008.

Sulla presente delibera adottata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 17 settembre 2026 il Direttore esprime parere favorevole di regolarità amministrativa ai sensi del comma 2 dell'art. 83 L. R. 31/2008.



firmato

***IL SEGRETARIO
(Francesco Proserpi)***

copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO

(Francesco Proserpi)



Consorzio di Bonifica Chiese

Via Vittorio Emanuele II, 76 – 25011 Calcinato (BS) – Codice Fiscale 98017910179

Tel. 030 9637008 / 09 / 10 / 11 – Fax 030 9637012

PEC: consorziochiese@pec.it – E-mail: info@consorziochiese.it - www.consorziodibonificachiese.it

