



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: E81B16000590002

Informazioni generali

Titolo Progetto:

REGIMAZIONE IDRAULICA
DELL'ABITATO DI
SANT'EUFEMIA MEDIANTE
RIQUALIFICAZIONE DEL
CANALE SCOLMATORE
NAVIGLIO CERCA DEL
NAVIGLIO GRANDE
BRESCIANO A MONTE
DELL'IMBOCCO DEL FOGNOLO

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore:

Altre opere pubbliche

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

-

Generatore entrate: -

Tipo intesa:

-

Legge obiettivo:

-



Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	BRESCIA	BRESCIA	

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Latitudine	Longitudine
10.274577140808105	45.51563080523987

Soggetti correlati ai progetti



Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale
Consorzio di Bonifica Chiese	Programmatore del progetto	PER. AGR. FRANCESCO PROSERPI (RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)
ING. NEGRINELLI GIULIA	Realizzatore del progetto	ING. GIULIA NEGRINELLI (PROGETTISTA)
Consorzio di Bonifica Chiese	Destinatario del finanziamento del progetto	LUIGI LECCHI
Consorzio di Bonifica Chiese	Attuatore del progetto	LUIGI LECCHI
ING. NEGRINELLI GIUSEPPE	Realizzatore del progetto	ING. GIUSEPPE NEGRINELLI (PROGETTISTA)

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie
Stato altri provvedimenti	€ 1.580.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	S
Totale:	1.580.000,00			



Impegni

Data	Tipo	Note	Importo
17/12/2020	IMPEGNO		€ 1.200.000,00
09/12/2021	IMPEGNO		€ 380.000,00
Totale:			€ 1.580.000,00

Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note
17/03/2023	PAGAMENTO	€ 583,77	Saldo	MANDATO N. 314 - REGIONE LOMBARDIA SPESE ISTRUTTORIA
08/08/2023	PAGAMENTO	€ 969,65	Saldo	MANDATO N. 922 - SIVERIO ETTORE FATTURA N. 29
09/08/2023	PAGAMENTO	€ 6.310,08	Pagamento intermedio	MANDATO N. 943 - NEGRINELLI GIULIA FATTURA N. 2



09/08/2023	PAGAMENTO	€ 7.698,31	Pagamento intermedio	MANDATO N. 944 - NEGRINELLI GIUSEPPE FATTURA N. 8
10/08/2023	PAGAMENTO	€ 219.778,13	Saldo	MANDATO 945 - GESTORE DEL VENDITA VENI ITALTOUR
21/03/2022	PAGAMENTO	€ 8.720,18	Pagamento intermedio	MANDATO N. 322 - NEGRINELLI GIUSEPPE FATTURA N. 2
07/02/2023	PAGAMENTO	€ 3.471,44	Saldo	MANDATO N. 138 - ALBINI SIMONA FATTURA N. 4
16/10/2023	PAGAMENTO	€ 384,30	Saldo	MANDATO 1156 - VIVENZI ROBERTO FATTURA N. 110
19/12/2024	PAGAMENTO	€ 174,72	Anticipo	VENTURA CLAUDIO ACCORDO BONARIO OCCUPAZIONE TEMPORANEA ANTICIPO 80% (MANDATO N. 1695/2024)
01/10/2021	PAGAMENTO	€ 19.855,50	Saldo	MANDATO N. 1100 - SIVERO ETTORE FATTURA N. 237



21/03/2022	PAGAMENTO	€ 7.147,70	Pagamento intermedio	MANDATO N. 320 - NEGRINELLI GIULIA FATTURA N. 1
16/04/2025	PAGAMENTO	€ 7.168,72	Anticipo	Habitat 2.0 Studio Tecnico Associato FT 48/2025 ANTICIPO SERVIZIO MONITORAGGIO (MANDATO 688/2025)
21/05/2025	PAGAMENTO	€ 7.156,81	Pagamento intermedio	Ing. Negrinelli Giulia - Fattura n. 2/25 Progetto Esecutivo (Mandato 904/2025)
21/05/2025	PAGAMENTO	€ 8.731,31	Pagamento intermedio	Ing. Negrinelli Giuseppe - Fattura n. 3/25 Progetto Esecutivo (Mandato 902/2025)
19/12/2024	PAGAMENTO	€ 2.397,53	Anticipo	SALVALAI VITTORIO ACCORDO BONARIO OCCUPAZIONE TEMPORANEA ANTICIPO 80% (MANDATO N. 1693/2024)



06/05/2025	PAGAMENTO	€ 3.529,28	Anticipo	Fondo Incentivo Funzioni Tecniche (Anticipo 50%) - Mandato di pagamento n. 792 del 06/05/2025
19/12/2024	PAGAMENTO	€ 174,73	Anticipo	VENTURA SONIA ACCORDO BONARIO OCCUPAZIONE TEMPORANEA ANTICIPO 80% (MANDATO N. 1696/2024)
19/12/2024	PAGAMENTO	€ 349,45	Anticipo	SALVALAI VITTORIO ACCORDO BONARIO OCCUPAZIONE TEMPORANEA ANTICIPO 80% (MANDATO N. 1694/2024)
20/03/2025	PAGAMENTO	€ 410,00	Saldo	CONTRIBUTO DI GARA STAZIONE APPALTANTE ANAC - MANDATO 484/2025



01/03/2024	PAGAMENTO	€ 1.040,00	Saldo	DOTT.SSA VENTURINI IVANA FATTURA N. 10/2024 RELAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO ARCHEOLOGICO (MANDATO N. 198/2024)
26/06/2025	PAGAMENTO	€ 9.430,60	Saldo	Fattura Crestana SRL n. 108 del 11/06/2025 - Mandato pagamento n. 1096
Totale:		315.482,21		

Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo
Prevista	b.1 - per lavori in economia,previsti in progetto esclusi da appalto,inclusi rimborsi previa fattura	€ 11.575,00
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 1.710,14
Prevista	b.5 - per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 223.184,85
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 954.607,15



Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.398,54
Prevista	b.2 - per rilievi, accertamenti e indagini	€ 5.730,00
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 236.627,37
Prevista	b.7 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis	€ 100.862,35
Prevista	b.11 - per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato	€ 4.966,00
Prevista	b.8 - per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 25.338,60

Economie

Piano dei Costi

Anno riferimento	Importo realizzato	Importo da realizzare
2024	€ 4.136,43	
2021	€ 19.855,50	
2023	€ 239.195,68	
2022	€ 15.867,88	



2025	€ 36.426,72	€ 1.264.517,79
Totale:	315.482,21	1.264.517,79

Ribassi d'asta

CIG	Percentuale ribasso	Importo ribasso
B53C0C9089	19.27%	€ 183906.54
	Totale:	183.906,54

Indicatori Core

Indicatore Core	Valore Programmato	Valore programmato aggiornato	Valore all'atto dell'impegno	Valore realizzato a conclusione	Valore della linea di riferimento
Estensione dell'intervento in lunghezza (ml)	516,00				
Superficie oggetto di intervento (mq)	24.625,00				



Indicatori Istanza

Indicatore Istanza	Valore Programmato	Valore programmato aggiornato	Valore all'atto dell'impegno	Valore realizzato a conclusione	Valore della linea di riferimento
Superficie complessiva dell'intervento in mq	24.625,00				
Lunghezza di km dell'intervento	0,52				

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta
ZC935A05AF	Affidamento diretto	ASSISTENZA NELLA REDAZIONE PROGETTAZIONE DI FATTIBILITu00C0 TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., CSP E CSE INTERVENTO NAVIGLIO CERCA	€ 35.386,35



B50B4315F2	Procedura Negoziata senza Bando	REGIMAZIONE IDRAULICA DELL'ABITATO DI SANT'EUFEMIA MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEL CANALE SCOLMATORE NAVIGLIO CERCA DEL NAVIGLIO GRANDE BRESCIANO A MONTE DELL'IMBOCCO DEL FOGNOLO (BS)	€ 970.005,69
Z1A35A0594	Affidamento diretto	REDAZIONE PROGETTAZIONE DI FATTIBILITu00C0 TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., CSP E CSE INTERVENTO NAVIGLIO CERCA	€ 35.386,34
Z3D39D1246	Affidamento diretto	INDAGINE GEOTECNICA E SISMICA PER PROGETTO DEFINITIVO NAVIGLIO CERCA	€ 2.736,00
ZA93BECBFA	Affidamento diretto	FRAZIONAMENTO AREA IN COMUNE DI BRESCIA CANALE NAVIGLIO CERCA	€ 650,00



B53C0C9089	Procedura Negoziata senza Bando	REGIMAZIONE IDRAULICA DELL'ABITATO DI SANT'EUFEMIA MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEL CANALE SCOLMATORE NAVIGLIO CERCA DEL NAVIGLIO GRANDE BRESCIANO A MONTE DELL'IMBOCCO DEL FOGNOLO (BS)	€ 970.005,69
B590A831F1	Affidamento diretto	ANALISI CHIMICHE TERRENI DA SCAVO	€ 8.730,00
A05149AB25	Affidamento diretto	VERIFICA PRELIMINARE RISCHIO ARCHEOLOGICO PROG. REGIMAZIONE IDRAULICA ABITATO S. EUFEMIA MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEL CANALA SCOLMATORE NAVIGLIO CERCA	€ 1.000,00
B60102560A	Affidamento diretto	MONITORAGGIO AMBIENTALE PROGETTO NAVIGLIO CERCA	€ 28.250,00
B6023B06A5	Affidamento diretto	COLLAUDO STRUTTURALE OPERE IN C.A. PROGETTO NAVIGLIO CERCA	€ 4.775,00
B6E6FD69DA	Affidamento diretto	ESECUZIONE DI INDAGINE GEOGNOSTICHE NEL COMUNE DI BRESCIA IN VIA CERCA	€ 7.730,00



Z033343CF0	Affidamento diretto	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TOPOGRAFICHE PER RILIEVI PLANOALTIMETRICI DEL NAVIGLIO CERCA	€ 15.750,00
Z673CC22CF	Affidamento diretto	REDAZIONE NOTA DI TRASCRIZIONE DECRETO ESPROPRIO	€ 300,00

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente
A05149AB25	Stipula contratto	11/04/2023	11/04/2023		1.040,00	CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE - Dott.ssa Ivana Venturini
ZA93BECBFA	Stipula contratto	24/05/2023	24/05/2023		682,50	Consorzio di Bonifica Chiese - Geom. Ettore Siverio
B6023B06A5	Stipula contratto	11/03/2025	11/03/2025		4.966,00	CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE - ING. GIANFRANCO PETROBONI



B60102560A	Stipula contratto	11/03/2025	11/03/2025		28.250,00	Consorzio di bonifica Chiese - HABITAT 2.0 Studio Tecnico As
Z1A35A0594	Stipula contratto	29/11/2021	29/11/2021		35.386,34	Consorzio di Bonifica Chiese - Ing. Giuseppe Negrinelli
B590A831F1	Stipula contratto	07/02/2025	07/02/2025		8.730,00	Consorzio di bonifica Chiese - EUROFINS MICRO-B srl
B6E6FD69DA	Stipula contratto	16/05/2025	16/05/2025		7.730,00	Consorzio di bonifica Chiese - Crestana SRL
Z3D39D1246	Stipula contratto	20/07/2022	20/07/2022		2.870,40	Consorzio Chiese - Dott.ssa Albini Simona
B50B4315F2	Acquisizione Offerte		30/12/2024	0	970.005,69	
Z033343CF0	Stipula contratto	30/04/2021	30/04/2021		15.750,00	Consorzio di Bonifica Chiese - Geom. Ettore Siverio
B53C0C9089	Aggiudicazione Definitiva		06/02/2025	0	786.099,15	
Z673CC22CF	Stipula contratto	08/09/2023	08/09/2023		315,00	Consorzio di Bonifica Chiese - Geom. Roberto Vivenzi
ZC935A05AF	Stipula contratto	29/11/2021	29/11/2021		35.386,35	CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE - Ing. Giulia Negrinelli



B53C0C9089 Acquisizione
Offerte 17/01/2025 970.005,69

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
Progettazione Definitiva	09/03/2023	09/03/2023	09/10/2023	31/12/2023	Problematiche tecniche	CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE
Progettazione Esecutiva	09/10/2023	19/06/2024	09/01/2024	20/09/2024	Problematiche tecniche	CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE
Esecuzione Lavori	09/04/2024	30/04/2025	09/10/2025			

Revoche/Rinunce



Sospensioni

Motivo	Data inizio	Data fine prevista	Data fine
Accertamenti Archeologici preventivi richiesti dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia e indagini ambientali ante operam previste dal Piano monitoraggio ambientale richiesto in verifica assoggettabilità a VIA e autorizzazione transito mezzi pesanti su via Cerca	05/05/2025	25/05/2025	25/05/2025
In attesa dell'esito degli accertamenti archeologici preventivi richiesti dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia eseguiti in data 06/06/2025	09/06/2025	10/07/2025	

Stato Avanzamento Lavori



BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
dati al servizio della conoscenza



Ragioneria
Generale
dello Stato

