



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: E97H20003340001

Informazioni generali

Titolo Progetto:

INTERVENTI DI
BACINIZZAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE
IDRAULICA DEL CANALE
ADDUTTORE NAVIGLIO
GRANDE BRESCIANO.
INTERVENTO DI
AUTOMAZIONE DELLE
DERIVAZIONI 1° E 2° LOTTO

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore:

Altre opere pubbliche

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

-

Generatore entrate: -

Tipo intesa:

-

Legge obiettivo:

-



Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Non Applicabile

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	BRESCIA	MAZZANO	
ITALIA	LOMBARDIA	BRESCIA	GAVARDO	
ITALIA	LOMBARDIA	BRESCIA	PREVALLE	
ITALIA	LOMBARDIA	BRESCIA	NUVOLERA	
ITALIA	LOMBARDIA	BRESCIA	REZZATO	
ITALIA	LOMBARDIA	BRESCIA	NUVOLENTA	
ITALIA	LOMBARDIA	BRESCIA	BRESCIA	

Coordinate di georeferenziazione del progetto



Latitudine

10.274751
10.325474
10.439719
10.434713
10.429446
10.415901
10.415636
10.409314
10.335629
10.334882
10.334136
10.276657
10.438068509101868
10.279826
10.28104
10.312604
10.280883
10.280381
10.279425
10.326647
10.439736
10.419358
10.417808
10.396869
10.367402
10.363724
10.333905

Longitudine

45.520691
45.508939
45.57592
45.557343
45.550337
45.537888
45.537801
45.536067
45.509143
45.508797
45.508452
45.520281
45.582763022345965
45.519886
45.519619
45.511953
45.519616
45.51976
45.520022
45.508732
45.575878
45.539474
45.538754
45.531481
45.518427
45.514894
45.508361



10.329918	45.507879
10.281037	45.519573
10.274762	45.520704

Soggetti correlati ai progetti

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale
Consorzio di Bonifica Chiese	Attuatore del progetto	LUIGI LECCHI
Consorzio di Bonifica Chiese	Destinatario del finanziamento del progetto	LUIGI LECCHI
Consorzio di Bonifica Chiese	Programmatore del progetto	PER. AGR. FRANCESCO PROSERPI (RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)
I4 Consulting S.r.l	Realizzatore del progetto	ING. MAURO TORTORELLI - ING. ELIA DE MARCHI (PROGETTISTI)

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie
Regione	€ 3.000.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N



Totale: 3.000.000,00

Impegni

Data	Tipo	Note	Importo
04/03/2021	IMPEGNO	DECRETO FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA N. 16564 DEL 30/11/2021 SULLA D.G.R. XI/5419 DEL 25/10/2021: PIANO LOMBARDIA LEGGE REGIONALE 9/2020. 04/03/2021 SEGNALAZIONE PROGETTO FINANZIABILE A REGIONE LOMBARDIA	€ 3.000.000,00

Totale: € 3.000.000,00

Pagamenti



Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note
17/09/2021	PAGAMENTO	€ 15.433,00	Saldo	CRESTANA FATTURA N. 175 - MANDATO DI PAGAMENTO N. 1056
18/07/2023	PAGAMENTO	€ 16.113,76	Saldo	I 4 CONSULTING FATTURA N. 65 - MANDATO N. 842
19/03/2021	PAGAMENTO	€ 7.105,28	Saldo	I 4 CONSULTING FATTURA N. 119 - MANDATO DI PAGAMENTO N. 311
07/09/2021	PAGAMENTO	€ 3.159,80	Saldo	MICRO-B FATTURA 2239 - MANDATO DI PAGAMENTO N. 999
16/09/2021	PAGAMENTO	€ 81.964,48	Saldo	I 4 CONSULTING FATTURA N. 49 - MANDATO DI PAGAMENTO N. 1048
28/04/2022	PAGAMENTO	€ 8.540,00	Anticipo	CONSORZIO DELLE MARCHE FATTURA N. 30 - MANDATO DI PAGAMENTO 466
17/02/2023	PAGAMENTO	€ 6.724,64	Saldo	ING AVANZI FATTURA N. 7 - MANDATO DI PAGAMENTO N. 210



18/07/2023	PAGAMENTO	€ 35.272,64	Saldo	I 4 CONSULTING FATTURA N. 64 - MANDATO N. 841
29/05/2025	PAGAMENTO	€ 11.419,20	Anticipo	Ing. Avanzi Gian Pietro - Fattura n. 36 del 28/05/2024 (DL opere strutturali 1° Acconto) - Mandato pagamento n. 970
06/05/2025	PAGAMENTO	€ 10.898,78	Anticipo	Fondo Incentivo Funzioni Tecniche (Anticipo 50%) - Mandato di pagamento n. 791
19/05/2025	PAGAMENTO	€ 92,17	Saldo	OCCUPAZIONE TEMPORANEA OLIVATT SRL - MANDATO N. 879
19/05/2025	PAGAMENTO	€ 67,37	Saldo	OCCUPAZIONE TEMPORANEA BKW HYDRO ITALIA SRL - MANDATO N. 880
04/06/2025	PAGAMENTO	€ 4.948,32	Saldo	ING. ZANELLI LUCIANO F.ATTURA N. 14 - COLLAUDO STATICO - MANDATO n. 1004



27/01/2025	PAGAMENTO	€ 14.855,33	Saldo	ARATURA E TREBBIATURA DI SAVALLI FATTURA N. 3 DEL 26/01/2025 - MANDATO DI PAGAMENTO N. 106
27/01/2025	PAGAMENTO	€ 151,26	Saldo	NUOVA AEG FATTURA 1552500493 DEL 24/01/2025 - MANDATO DI PAGAMENTO N 111
08/04/2025	PAGAMENTO	€ 1.039,44	Saldo	MICRO B FATTURA N. 499 DEL 24/02/2025 ANALISI RIFIUTO CER 17.05.04 (MANDATO 630/2025)
04/04/2025	PAGAMENTO	€ 123,44	Saldo	OCCUPAZIONE TEMPORANEA MARSILETTI GINO - MANDATO N. 595/2025
04/04/2025	PAGAMENTO	€ 123,44	Saldo	OCCUPAZIONE TEMPORANEA MARSILETTI AUGUSTO - MANDATO N. 594/2025



04/04/2025	PAGAMENTO	€ 123,44	Saldo	OCCUPAZIONE TEMPORANEA CANTONI ANGELA - MANDATO N. 592/2025
04/04/2025	PAGAMENTO	€ 123,44	Saldo	OCCUPAZIONE TEMPORANEA CANTONI AUGUSTO - MANDATO N. 593/2025
04/04/2025	PAGAMENTO	€ 20,64	Saldo	OCCUPAZIONE TEMPORANEA VENTURELLI FIORELLA - MANDATO N. 591/2025
08/04/2025	PAGAMENTO	€ 929.115,69	Pagamento intermedio	BOLPAGNI COSTRUZIONI SAS FATTURA N. 24/2025 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 (MANDATO N. 628/2025)
14/04/2025	PAGAMENTO	€ 9.886,27	Anticipo	GEOM. ETTORE SIVERIO FATT. 14/2025 DEL 11/04/2025 ACCONTO CSE (MANDATO 667/2025)



21/01/2025	PAGAMENTO	€ 1.024,80	Saldo	MICRO-B SRL FATTURA N. 4546 DEL 20/12/2024 - MANDATO N 51
05/05/2025	PAGAMENTO	€ 1.055,91	Saldo	MICRO B FATTURA N. 858 DEL 26/03/2025 ANALISI RIFIUTO CER 17.05.04 (MANDATO 781/2025)
04/04/2025	PAGAMENTO	€ 197,43	Saldo	OCCUPAZIONE TEMPORANEA NECCHINI ALICE - MANDATO N. 589/2025
04/04/2025	PAGAMENTO	€ 20,64	Saldo	OCCUPAZIONE TEMPORANEA SORSOLI GIUSEPPE - MANDATO N. 590/2025
08/10/2024	PAGAMENTO	€ 15.860,00	Saldo	CONSORZIO BONIFICA MARCHE FATTURA N. 46/2023 VERIFICA PROGETTO (MANDATO N. 1191/2024)



04/11/2024	PAGAMENTO	€ 3.806,40	Saldo	I4 CONSULTING FATTURA N. 123/2024 REDAZIONE DISCIPLINARE GARA (MANDATO N. 1312/2024)
07/11/2024	PAGAMENTO	€ 472.264,81	Anticipo	BOLPAGNI COSTRUZIONI SAS FATTURA N. 96/202A ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE (MANDATO N. 1341/2024)
18/12/2024	PAGAMENTO	€ 100,00	Saldo	COMUNE DI GAVARDO ONERI ISTRUTTORI PRATICA SCIA (MANDATO N.1677/2024)
20/03/2025	PAGAMENTO	€ 660,00	Saldo	CONTRIBUTO DI GARA STAZIONE APPALTANTE ANAC - MANDATO 483/2025
12/03/2025	PAGAMENTO	€ 140,00	Saldo	Comune di Brescia Diritti deposito sismico- Mandato di pagamento n. 454 del 12/03/2025



26/06/2025	PAGAMENTO	€ 789,31	Saldo	Fattura NOVA AEG S.p.A. n. 1552508899 del 10/06/2025 - Mandato pagamento n. 1093
26/06/2025	PAGAMENTO	€ 605,08	Saldo	Fattura NOVA AEG S.p.A. n. 1552508900 del 10/06/2025 - Mandato pagamento n. 1094
26/06/2025	PAGAMENTO	€ 789,31	Saldo	Fattura NOVA AEG S.p.A. n. 1552508898 del 10/06/2025 - Mandato pagamento n. 1095

Totale: 1.654.615,52

Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo
Prevista	b.7 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis	€ 232.422,40
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 493.084,46



Prevista	b.1 - per lavori in economia,previsti in progetto esclusi da appalto,inclusi rimborsi previa fattura	€ 22.642,54
Prevista	b.11 - per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato	€ 13.208,00
Prevista	b.10 - per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 5.000,00
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 1.927.240,24
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 140.009,45
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 49.458,06
Prevista	b.2 - per rilievi, accertamenti e indagini	€ 20.656,00
Prevista	b.3 - per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 11.851,34
Prevista	b.5 - per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 21.168,44
Prevista	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 63.259,07

Economie



Piano dei Costi

Anno riferimento	Importo realizzato	Importo da realizzare
2022	€ 8.540,00	
2021	€ 107.662,56	
2023	€ 58.111,04	
2024	€ 492.031,21	
2025	€ 988.270,71	€ 1.345.384,48
Totale:	1.654.615,52	1.345.384,48

Ribassi d'asta

Indicatori Core

Indicatore Core	Valore Programmato	Valore programmato aggiornato	Valore all'atto dell'impegno	Valore realizzato a conclusione	Valore della linea di riferimento
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	22,00	22,00	22,00		



Indicatori Istanza

Indicatore Istanza	Valore Programmato	Valore programmato aggiornato	Valore all'atto dell'impegno	Valore realizzato a conclusione	Valore della linea di riferimento
Lunghezza di km dell'intervento	22,00	22,00	22,00		

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta
B66F0E8CD3	Affidamento diretto	ATTIVITA' DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PROGETTO AUTOMAZIONE NAVIGLIO G.B.	€ 10.290,16
Z0D3BDA6EE	Affidamento diretto	COORDINATORE SICUREZZA	€ 12.700,00
B52D479DA4	Affidamento diretto	MODIFICA IMPIANTO ENERGIA ELETTRICA VIA SORMANI GAVARDO	€ 123,98
Z6E3BDA69A	Affidamento diretto	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 27.800,00



B4FDDAAD58	Affidamento diretto	ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE TERRA DA SCAVO	€ 840,00
B60796B5E2	Affidamento diretto	COLLAUDO STATICO PROGETTO AUTOMAZIONE NAVIGLIO	€ 3.900,00
B675EEC680	Affidamento diretto	D.L. OPERE STRUTTURALI PROGETTO AUTOMAZIONE NAVIGLIO	€ 18.700,00
B56A35EFCB	Affidamento diretto	ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE SU TERRENI	€ 1.000,00
B6CA64A579	Affidamento diretto	ALLACCIAMENTI IN BASSA TENSIONE	€ 4.173,87
B1ED1746CF	Procedura Negoziata senza Bando	AUTOMAZIONE DELLE DERIVAZIONI CANALE NAVIGLIO GRANDE BRESCIANO	€ 1.582.051,67
B554D11611	Affidamento diretto	LAVORI IN ECONOMIA PER PULIZIA IN ALVEO DEL CANALE NAVIGLIO GRANDE BRESCIANO PER LA REALIZZAZIONE DEI NUOVI MANUFATTI PER IL PROGETTO	€ 12.176,50
B64CB0FD2C	Affidamento diretto	ANALISI CHIMICHE TERRENI DA SCAVO	€ 864,00



Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente
B554D11611	Stipula contratto	23/01/2025	23/01/2025		12.176,50	CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE - ARATURA E TREBBIATURA SAVALLI
Z6E3BDA69A	Stipula contratto	20/12/2021	20/12/2021		28.912,00	Consorzio di Bonifica Chiese - I4 Consulting srl
B4FDDAAD58	Stipula contratto	05/11/2024	05/11/2024		840,00	CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE - Micro-B S.r.l.
B56A35EFCB	Stipula contratto	29/01/2025	29/01/2025		852,00	Consorzio di bonifica Chiese - MICRO-B srl
B6CA64A579	Stipula contratto	12/05/2025	12/05/2025		4.173,87	Consorzio di bonifica Chiese - NOVA AEG S.p.A.
Z0D3BDA6EE	Stipula contratto	20/12/2021	20/12/2021		13.208,00	Consorzio di Bonifica Chiese - I4 Consulting srl



B52D479DA4	Stipula contratto	14/01/2025	14/01/2025	123,98	CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE - NOVA AEG SPA
------------	-------------------	------------	------------	--------	---

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
Progettazione Esecutiva	30/07/2021	30/07/2021	31/01/2022	21/12/2022		I 4 CONSULTING S.R.L.
Progettazione Definitiva	04/03/2021	31/03/2021	30/06/2021	29/07/2021		I 4 CONSULTING S.R.L.
Esecuzione Lavori	28/10/2024	28/10/2024	11/06/2025			BOLPAGNI COSTRUZIONI SAS

Revoche/Rinunce



Sospensioni

Stato Avanzamento Lavori

CIG	Descrizione	Data emissione	Importo
B1ED1746CF	1° SAL A TUTTO IL 21/03/2025	21/03/2025	€ 957.949,99